

國立故宮博物院 112 年度部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	<p>一、整體計畫執行情形如下：</p> <p>(一)分項計畫一故宮北部院區整(擴)建計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政大樓及圖書館新建工程：截至 112 年 12 月底實際進度 53.87%(預定進度 53.84%)，景觀工程開始執行。 2. 圖書文獻大樓及研究大樓整建工程：截至 112 年 12 月底實際進度 30.16%(預定進度 35.07%)，研究大樓整建工程 2、3 樓北側室裝完成。 3. 至善路入口無障礙通道新建工程：111 年 4 月 7 日基本設計核定，因應特照申請辦理土地分區管制細部計畫變更，經 112 年 12 月 14 日臺北市都市計畫委員會第 812 次會議審議通過。 4. 正館整建工程：已針對民眾對於正館內部整建涉及結構疑慮部分，已委由台北市土木技師公會審查排除疑慮，設計方案部分，設計單位就設計量體及色彩先提出幾個建議方案，為使民眾能較易瞭解整建內容，完成動畫製作。 <p>(二)分項計畫二故宮國寶文物修復展示館建設計畫：國寶館工程進度超前，順利達成目標，其中臨湖側砂樁於 5 月 10 日完成、10 月 28 日完成 603 支植入式基樁、</p>

項次	計畫名稱	評核意見
		<p>7 月 31 日完成基礎土方開挖、11 月 20 日完成樁基礎。</p> <p>(三) 分項計畫三博物館群國際觀光網絡系統建置計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 展覽創新面向完成梵蒂岡展、朝鮮展、故宮國寶遊彰化、千載南逢 4 案。 2. 活動整合面向完成社教與文化機構聯合行銷、故宮遊藝思、百萬學子遊故宮、三館聯展、聯合數位實驗展 5 案。 3. 交通串聯面向完成南院周邊景點串聯交通接駁與高鐵及園區友善接駁 2 案。 4. 行銷國際面向完成故宮暑假展廳探索活動、夏日親子藝術月、南院湖光水色藝術展演、故宮亞洲藝術節-韓國月 4 案。 <p>二、其中，「國寶文物修復展示館建設計畫-南院二館工程」、「行政大樓及圖書館新建工程」及「研究大樓整建工程 2、3 樓北側室裝」三項工程進度超前；至「圖書文獻大樓及研究大樓整建工程」、「正館整建工程」等項目，進度略有落後，請排除障礙追趕進度。</p> <p>三、另博物館群國際觀光網絡系統建置計畫項下專案計畫共計 15 案如下：包含展覽創新面向完成梵蒂岡展、朝鮮展、故宮國寶遊彰化、千載南逢 4 案；活動整合面向完成社教與文化機構聯合行銷、故宮遊藝思、</p>

項次	計畫名稱	評核意見
		<p>百萬學子遊故宮、三館聯展、聯合數位實驗展 5 案；交通串聯面向完成南院周邊景點串聯交通接駁與高鐵及園區友善接駁 2 案；行銷國際面向完成故宮暑假展廳探索活動、夏日親子藝術月、南院湖光水色藝術展演、故宮亞洲藝術節-韓國月 4 案。其中與彰化縣文化局展覽合作案「故宮國寶遊彰化 2.0—故宮文物及新媒體藝術展」，總參觀人數 43,389 人次；國寶出遊去計畫與臺南市美術館展覽合作案「千載南逢—故宮國寶佇南」，由〈清 翠玉白菜〉等 15 件明星展件南下展覽，共同迎接 2024 臺南 400 年，締造階段性的里程碑，展出期間參觀人數共計 12 萬 9,424 人次，加強行銷，促進觀光產值。博物館群網絡合作成效顯著。</p>