

## 國立故宮博物院 110 年度部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫	<p>一、妥善因應疫情等不可抗力情事：</p> <p>【分項計畫一】故宮北部院區整(擴)建計畫，新行政大樓及圖書館工程細部設計，因都市設計審議及疫情影響進度落後，將第二行政大樓提前辦理，以提升預算執行率。</p> <p>【分項計畫三】博物館群國際觀光網絡系統建置計畫，鑒於疫情影響，眾多展覽及活動取消或延後，或縮小辦理規模。110 年面臨之疫情影響皆能彈性因應，以維預算執行進度，惟未來因不可抗力情事仍持續，疫情加上烏俄戰爭影響，相關通膨所引發所有物價上漲，營建成本增加；廠商回流廠房擴建，帶動建築工人吸磁效應雙重影響下，111 年已進入工程開工階段，相關工程流標風險之因應對策，除提出吸引廠商投標意願方案外，亦兼顧成本上漲之合理性。</p> <p>二、彈性規劃辦理規模：</p> <p>【分項計畫三】博物館群國際觀光網絡系統建置計畫，110 年依據立法院 110 年 6 月 18 日「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」決議，檢討 110 年度預算因疫情影響而無法執行的計畫、研討會、活動、促銷、展覽等項目，已於 110 年 7 月 26 日函送立法院撙節報告，撙節經費合計 53,319 千元。111 年建議賡續採線上或縮小規模等方式辦理，使能達到計畫目的並兼顧防疫。</p>

項次	計畫名稱	評核意見
2	故宮 5G 博物館建設計畫	<p>一、【子計畫一至三】新世代無線通訊基礎建設子計畫、博物館場域智慧化子計畫、智能應用個人化服務計畫等三項子計畫，目前雖已完成高容量內部雲端數據服務儲存裝置、行動版網頁、資安設施等工作，惟於今(111)年應加強 5G 計畫項下各相關專案之執行速度、提升 5G 相關各項專案成果之未來持續可用性、資料之安全，此外亦需兼顧計畫之執行率。</p> <p>二、【子計畫四】5G 國家隊飛向新世界子計畫中的「多館聯合數位展」項目，由於執行經費佔比於 2 年執行期程期間所占比例最大，若執行時遭遇困難，將嚴重影響全計畫執行率及執行進度。由於該子計畫涉及多館合作，溝通及相關規劃執行作業繁複；加上因疫情影響，原定去(110)年底開展之場地及今(111)年底開展之場地，均因去年三級警戒，場地檔期安排均延後。執行單位宜加強清點各館合作各項權利及期程等細節，並因應場地檔期排擠等不可抗力因素提早因應，以提升執行效率，並加強數位展與各地合作巡迴推廣以發揮效益。</p>